

ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567									หมายเหตุ
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	
							laas	laas			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566											
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน											
1. ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปา	300,000	100,000	0	156,000	0	ดำเนินการแล้ว	255,061.72	938.28	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	
1	300,000	100,000	0	156,000	0	1	255,061.72	938			
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน	3,600,000	3,600,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	3,600,000	เม.ย. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
2. ปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน (สำหรับชุมชนที่มีศาลาประชาคม)	100,000	100,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	100,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
3. โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน	600,000	600,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	600,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 6/5 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	98,000	91,000	0	0	91,000	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
5. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักตะกอนถนนมิตรสัมพันธ์ 4 (ซอยหลังโรงพยาบาลสูงเนิน) ชุมชนญาติเจริญ กม.2	570,000	564,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	564,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักตะกอนถนนมิตรสัมพันธ์ 1/1 ชุมชนเบญจวิตร่วมใจ	250,000	246,000	0	0	230,500	ระหว่างดำเนินการ	0	15,500	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 8 (ต่อจากถนนเดิมไปทางทิศใต้) ชุมชนญาติเจริญ กม.2	390,000	373,000	200,433	0	172,500	ระหว่างดำเนินการ	0	67	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
8. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนเทศบาล 8 ซอย 4 ชุมชนประตุน้ำกลางบ้านร่วมใจ	470,000	346,000	0	0	346,000	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 15 แยก 1 (ต่อจากถนนเดิม) ชุมชนโนนคำ-ออมสินพัฒนา	83,000	82,000	0	0	81,000	ระหว่างดำเนินการ	0	1,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางรถไฟเล็ก แยก 1 ซอยหลังโรงเรียนชุมชนโนนคำ - ออมสินพัฒนา	155,000	152,000	0	0	150,000	ระหว่างดำเนินการ	0	2,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
11. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนเทศบาล 1 ซอย 6 ชุมชนโนนคำ-ออมสินพัฒนา	85,000	75,000	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	75,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 18 (ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลจรัลพันธ์) ชุมชนบุรพาสามัคคี	66,000	66,000	0	0	0	ดำเนินการแล้ว	66,000	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	440,000	432,000	0	0	399,000	ระหว่างดำเนินการ	0	33,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567									หมายเหตุ
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	
							laas	laas			
เหล็ก ถนนสายทางรถไฟเล็ก ขยายเชื่อมแสลงไทยประปาพัฒนา											
14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางรถไฟเล็ก (ขอยกเว้นเดี่ยว ลุงคำ) ชุมชนเบญจมิตร	970,000	950,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	950,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
15. จัดทำฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ปิดรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม) ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 ชุมชนบ้านหันสามัคคี	180,000	180,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
16. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนซอยประปา 6 บุหรณ์ริสอร์ท ชุมชนแสลงไทย-ประปาพัฒนา	725,000	725,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	725,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
17. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 หน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสูงเนิน ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	550,000	425,000	0	0	0	ดำเนินการแล้ว	420,000	5,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
18. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนซอยสายทางรถไฟเล็ก ชุมชนโนนคำ-ออมสินพัฒนา	415,000	415,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	415,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
19. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนซอยสายทางรถไฟเล็กบริเวณหลังโรงเรียนสูงเนิน ชุมชน โนนคำ-ออมสินพัฒนา	569,000	569,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	569,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
19	10,316,000	9,991,000	200,433	0	1,470,000	9	486,000	7,654,567			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)											
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน											
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรสัมพันธ์ตั้งแต่ปากทางสูงเนิน ถึงแยกวัดป่าสูงเนิน	11,000,000	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
1	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนมิตร สัมพันธ์ซอย 6 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	2,273,000	0	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอน ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 6/5 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	850,000	850,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	850,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
3. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนมิตร สัมพันธ์ ซอย 4 และถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 2 (บางส่วน) ชุมชนญาติ	1,665,000	1,665,000	0	54,472	0	ระหว่างดำเนินการ	0	1,719,472	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567									หมายเหตุ
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	
							laas	laas			
เจริญ กม.2											
4. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 7/5 ชุมชนแสงไทย - ประปาพัฒนา	639,000	639,000	0	1,272	0	ระหว่างดำเนินการ	0	640,272	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประปาซอย 6 (บุหรินวิสัยร์ท) ชุมชนแสงไทย - ประปาพัฒนา	340,000	340,000	0	0	131,000	ระหว่างดำเนินการ	0	209,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
6. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 (บางส่วน) ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	694,000	694,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	694,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
7. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนกิริวิวัฒนศักดิ์ 2 ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา	376,000	376,000	0	44,298	391,000	ระหว่างดำเนินการ	0	29,298	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักตะกอนถนนเทศบาล 11 ซอย 4 ชุมชนบุรพาสามัคคี	543,000	543,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	543,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
9. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอน ถนนยุทธศาสตร์เชื่อมต่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 11 ชุมชนบุรพาสามัคคี	1,167,000	1,167,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	1,167,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
10. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 10 (บางส่วน) ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	426,000	426,000	0	0	376,000	ระหว่างดำเนินการ	0	50,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
11. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนเทศบาล 10 ซอย 2 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	739,000	739,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	739,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 8 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	93,000	93,000	0	0	93,000	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 10 ชุมชนสว่างแสงธรรม(ทางแยกไปบ้านหินตั้ง)	112,000	112,000	0	0	112,000	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
14. ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกถนนเลียบริ้วโรงงานแหลมทอง ชุมชนเบญจวดีร่วมใจ (จากถนนโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ไปถนนมิตรภาพ)	540,000	0	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
15. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	5,569,000	2,660,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0	0	0	ดำเนินการแล้ว	2,660,000	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
15	16,026,000	10,304,000	0	100,042	1,103,000	5	2,660,000	6,641,042			

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567									หมายเหตุ
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	
							laas	laas			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)											
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 8 เชื่อม ถนนเทศบาล 1 ซอย 9 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ- ออมสินพัฒนา	214,000	214,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอย 2/1 หลังโรงเรียน แหลมทองวิทยานุสรณ์ ชุมชนญาติเจริญ กม.2	336,000	336,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูชาด 2 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	316,000	316,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอกรัฒนามอเตอร์เซลล์ ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	170,000	170,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 6/4 ซอยแดงปานา ซอย 1 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	103,000	103,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 13 ชุมชน บ้านเหล่าโนนคำ-อมสินพัฒนา	46,000	46,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
7. ก่อสร้างถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิริวิพัฒน์ศักดิ์ 2 ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา	370,000	370,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
8. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 1 ชุมชนเบญจวัติร่วมใจ	448,000	448,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
9. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมซอยก้วยเดี่ยว ลุงคำ ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา	220,000	220,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
10. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 ตรงข้าม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	280,000	280,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
11. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 11 ซอย 4 ซอยเกียง กะทิสด ชุมชนบูรพาสามัคคี (บางส่วน)	105,000	105,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
12. ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนมิตรสัมพันธ์ 7/9 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	315,000	315,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
13. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรสัมพันธ์ 7/1 ซอยข้างร้านป่าดุ่ม ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	180,000	180,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
14. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประปาซอย 8	392,000	392,000	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567									หมายเหตุ
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	
							laas	laas			
ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา		(ใช้จ่ายเงินสะสม)									
15. ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน	289,600	0	0	289,600	0	ระหว่างดำเนินการ	0	289,600	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักปลัด	
16. ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 4 ชุมชนเบญจวิศิ์ร่วมใจ	130,000	130,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
17. ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 11 สายยุทธศาสตร์สามแยกบุรพา ชุมชนบุรพาสามัคคี	154,000	154,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
18. ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 9 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-ออมสินพัฒนา	315,000	315,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
19. ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ถึงถนนเทศบาล 1 ซอย 8 ชุมชน บ้านเหล่าโนนคำ-ออมสินพัฒนา	473,000	473,000 (ใช้จ่ายเงินสะสม)	0	0	0	ระหว่างดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองช่าง	
19	4,856,600	4,567,000	0	289,600	0	0	0	289,600			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 55 โครงการ	42,498,600	24,962,000	200,433	545,642	2,573,000	15	3,401,061.72	14,586,147			

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[illegible]

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567									หมายเหตุ
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	
							laas	laas			
1. ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนบริเวณเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสูงเนิน	130,000	0	0	130,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	130,000	ม.ค. - ก.ย. 67	กองการศึกษา	
1	130,000	0	0	130,000	0	0	0	130,000			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 20 โครงการ	12,096,152	9,095,140	2,087	965,450	2,500	8	9,297,391.85	726,352.15			

ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567								หมายเหตุ	
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
							laas	laas			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566											
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
3.1 แผนงานสาธารณสุข											
1. อุดหนุนชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	200,000	0	0	0	ดำเนินการ	200,000	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
2. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าอิน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	110,000	110,000	26,000	0	2,400	ดำเนินการ	81,581	19	ม.ค.-พ.ค.67	กองสาธารณสุขฯ	
2	390,000	310,000	26,000	0	2,400	2	281,581	19			
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
1. ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล	40,000	20,000	0	0	0	ดำเนินการ	18,305	1,695	มิ.ย.67	กองสาธารณสุขฯ	
1	40,000	20,000	0	0	0	1	18,305	1,695			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)											
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
3.1 แผนงานสาธารณสุข											
1. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	1,939,448	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
2. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	120,000	120,000	0	0	0	ดำเนินการ	107,600	12,400	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
2	2,059,448	120,000	0	0	0	1	107,600	12,400			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)											
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
3.1 แผนงานสาธารณสุข											
1. พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลสูงเนิน	600,000	0	0	600,000	0	ดำเนินการ	393,487.00	206,513	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
1	600,000	0	0	600,000	0	1	393,487.00	206,513			

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 6 โครงการ	3,089,448	450,000	26,000	600,000	2,400	5	800,973	220,627			
------------------------------------	-----------	---------	--------	---------	-------	---	---------	---------	--	--	--

ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567								หมายเหตุ		
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	
							laas	laas				
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566												
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม												
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	200,000	100,000	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	เม.ย.-ก.ย.67	กองสวัสดิการฯ		
2. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในภาวะพึ่งพิง	0	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสวัสดิการฯ		
3. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	150,000	50,000	4,100	0	0	ดำเนินการ	36,280	9,620	มี.ค.-เม.ย.67	กองสวัสดิการฯ		
4. พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	20,000	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสวัสดิการฯ		
5. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	20,000	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสวัสดิการฯ		
6. ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	40,000	30,000	0	0	0	ดำเนินการ	14,865	15,135	ก.พ.-มี.ค.67	กองสวัสดิการฯ		
7. อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	30,000	20,000	0	0	0	ดำเนินการ	16,000	4,000	ม.ค.-มี.ค.67	กองสวัสดิการฯ		
8. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลสูงเนิน	60,000	0	0	0	0	ดำเนินการ	49,411	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสวัสดิการฯ	ใช้งบ สปสช.	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 8 โครงการ	520,000	200,000	4,100	0	0	3	116,556	128,755				

ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567									หมายเหตุ	
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ		
							laas	laas				
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566												
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานเกษตรและชุมชน												
1. ส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	30,000	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ		
2. จัดจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน	15,000,000	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ		
2	15,030,000	0	0	0	0	0	0	0				
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)												
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานการเกษตร												
1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) ร่วมใจรักโลก	35,000	35,000	0	0	0	ดำเนินการ	16,755	18,245	พ.ค.67	กองสาธารณสุขฯ		
1	35,000	35,000	0	0	0	1	16,755.00	18,245				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ	15,065,000	35,000	0	0	0	1	16,755	18,245				

ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567								หมายเหตุ	
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
							laas	laas			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566											
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	150,000	50,000	0	0	0	ดำเนินการ	37,941	12,059	มี.ค.-พ.ค.67	กองสวัสดิการฯ	
1	150,000	50,000	0	0	0	1	37,941	12,059			
6.2 แผนงานการเกษตร											
1. พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	50,000	0	0	0	ดำเนินการ	44,630	5,370	ธ.ค.66-ก.พ.67	กองสวัสดิการฯ	
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สด.)	20,000	20,000	0	0	0	ดำเนินการ	19,280	720	ม.ค. - ก.ย. 67	กองสวัสดิการฯ	
2	120,000	70,000	0	0	0	2	63,910	6,090			
6.3 แผนงานการพาณิชย์											
1. อาหารปลอดภัย สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ	50,000	50,000	20,000	0	0	ดำเนินการ	22,625	7,375	ม.ค.-มี.ค.67	กองสาธารณสุขฯ	
1	50,000	50,000	20,000	0	0	1	22,625	7,375			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566											
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)											
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1. ถนนคนเดินเทศบาลตำบลสูงเนิน	350,000	0	0	350,000	0	ดำเนินการ	284,766.88	65,233.12	ก.พ.-ก.ย.67	กองคลัง	
1	350,000	0	0	350,000	0	1	284,766.88	65,233.12			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 4 โครงการ	670,000	170,000	20,000	350,000	0	5	409,242.88	90,757.12			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

[illegible]

แผน/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตั้งในแผน ฯ ประจำปี 2567 (บาท)	ดำเนินการในปี 2567								หมายเหตุ	
		ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี 2567	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผูกพัน (บาท)	สถานะ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
							laas	laas			
1. ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย เบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน	20,000	20,000	0	0	5,400	ดำเนินการ	14,435	165	ก.พ.-มี.ค.67	สำนักปลัด	
1	20,000	20,000	0	0	5,400	1	14,435	165			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)											
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร											
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1. อบรมศิลปะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ	25,000	0	0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ก.พ. - มี.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	
1	25,000	0	0	0	0	0	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 13 โครงการ	2,720,000	1,533,800	290,400	300,000	5,400	11	1,381,453	156,547			